



COMMUNE DE TCHAMBA 1

Date d'approbation du PPM:

PPM GENERAL

Plan original: janvier 2026

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par PPM: janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

| GENERALITES | | | | | | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES | | | | | EVALUATION DES OFFRES | | | EXECUTION | | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Réf. No. (1) | Description des fournitures / travaux | Mode de passation du marché (3) | Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4) | Examen DNCMP (Oui/non) (5) | Examen CCMP (Oui/non) (6) | Date de préparation DAO/DCR/BC (7) | Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8) | Date non objection du PTF (9) | Date d'invitation à soumissionner (10) | Date ouverture des offres (11) | Fin évaluation (12) | Date de réception avis CCMP/DNCMP (13) | Date non objection du PTF (14) | Date prévisionnelle de signature du contrat (15) | Délai d'exécution (16) | Source de Financement RI/RE (17) |
| 1 | Acquisition du matériel de topographie | DC | 5 000 000 | NON | OUI | 24/04/2026 | 28/04/2026 | - | 04/05/2026 | 11/05/2026 | 25/05/2026 | 29/05/2026 | - | 05/06/2026 | 01 mois | RI |
| 2 | Aménagement de l'infirmerie du marché moderne | DC | 5 000 000 | NON | OUI | 04/03/2026 | 09/03/2026 | - | 12/03/2026 | 19/03/2026 | 02/04/2026 | 06/04/2026 | - | 13/04/2026 | 01 mois | RI |
| 3 | Acquisition du matériels et fournitures informatiques | DC | 1 698 753 | NON | OUI | 29/04/2026 | 04/05/2026 | - | 07/05/2026 | 14/05/2026 | 28/05/2026 | 01/06/2026 | - | 08/06/2026 | 03 mois | RI |
| 4 | Acquisition du mobilier de bureau | DC | 2 000 000 | NON | OUI | 16/03/2026 | 20/03/2026 | | 23/03/2026 | 30/03/2026 | 13/04/2026 | 17/04/2026 | | 24/04/2026 | 01 mois | RI |
| 5 | Construction des boutiques autour du marché moderne | DRP | 20 000 000 | NON | OUI | 01/07/2026 | 06/07/2026 | | 09/07/2026 | 24/07/2026 | 07/08/2026 | 11/08/2026 | | 18/08/2026 | 03 mois | RI |
| 6 | Construction d'une aire d'abatage communal | DRP | 10 656 134 | NON | OUI | 04/05/2026 | 08/05/2026 | | 11/05/2026 | 26/05/2026 | 09/06/2026 | 15/06/2026 | | 22/06/2026 | 03 mois | RI |
| 7 | Travaux d'aménagement pour la déviation des eaux de ruissellement et construction de dalles de couverture des caniveaux. | DRP | 38 000 000 | NON | OUI | 30/04/2026 | 04/05/2026 | - | 07/05/2026 | 22/05/2026 | 05/06/2026 | 09/06/2026 | - | 16/06/2026 | 05 mois | RI |
| COUT TOTAL | | | 82 354 887 | | | | | | | | | | | | | |

AOO : Appel d'Offres Ouvert

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DC : Demande de Cotation

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Public

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

Fait à Tchamba, le 09 janvier 2026

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

KPOWOU Ezzo-Houna

91 74 87 71



15 JAN 2026