

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :



10 FEV 2026

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01 janvier au 31 décembre 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS (PPM)

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Produits d'entretien	DC	200 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	15 jours	RI
2	Fournitures de bureau	DC	800 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	15 jours	RI
3	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	15 jours	RI
4	Fournitures de petits équipements	DC	100 000	NON	OUI	25/02/2026	02/03/2026		05/03/2026	12/03/2026	26/03/2026	30/03/2026		07/04/2026	15 jours	RI
5	Entretien de terrains, bois, forêts et cimetières	DC	20 000	NON	OUI	18/05/2026	22/05/2026		26/05/2026	02/06/2026	16/06/2026	22/06/2026		29/06/2026	15 jours	RI
6	Entretien des bâtiments	DC	200 000	NON	OUI	05/05/2026	11/05/2026		14/05/2026	21/05/2026	04/06/2026	08/06/2026		15/06/2026	15 jours	RI
7	Entretien des voies et réseaux	DC	20 000	NON	OUI	05/05/2026	11/05/2026		14/05/2026	21/05/2026	04/06/2026	08/06/2026		15/06/2026	15 jours	RI
8	Entretien et réparation de mobiliers	DC	40 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	15 jours	RI
9	Entretien et réparation de matériels de bureau	DC	40 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	15 jours	RI
10	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	250 000	NON	OUI	18/05/2026	22/05/2026		26/05/2026	02/06/2026	16/06/2026	22/06/2026		29/06/2026	15 jours	RI
11	Entretien de véhicules	DC	1 600 000	NON	OUI	17/02/2026	23/02/2026		26/02/2026	05/03/2026	19/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	15 jours	RI
12	Catalogues et imprimeries	DC	2 000 000	NON	OUI	17/02/2026	23/02/2026		26/02/2026	05/03/2026	19/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	15 jours	RI
13	Fourniture et pose des panneaux métalliques de signalisation	DC	8 488 195	NON	OUI	25/02/2026	02/03/2026		05/03/2026	12/03/2026	26/03/2026	30/03/2026		07/04/2026	30 jours	RI
14	Fourniture et pose des bornes de sécurisation des réserves administratives	DC	8 488 195	NON	OUI	25/02/2026	02/03/2026		05/03/2026	12/03/2026	26/03/2026	30/03/2026		07/04/2026	30 jours	RI
15	Construction de deux forages photovoltaïques	DRP	30 915 488	NON	OUI	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	17/03/2026	31/03/2026	07/04/2026		14/04/2026	120 jours	RI/FACT
16	Construction de deux bâtiments de Jardin d'Enfants Publics avec sanitaires	DRP	30 915 488	NON	OUI	16/03/2026	20/03/2026		23/03/2026	07/04/2026	21/04/2026	28/04/2026		05/05/2026	150 jours	RI/FACT
17	Réhabilitation du Campement de Sotouboua	DRP	25 000 000	NON	OUI	15/04/2026	20/04/2026		23/04/2026	08/05/2026	22/05/2026	26/05/2026		02/06/2026	150 jous	RI/SAFER
18	Construction des latrines familiales	DRP	30 915 488	NON	OUI	24/06/2026	29/06/2026		02/07/2026	17/07/2026	31/07/2026	04/08/2026		11/08/2026	150 jours	RI/FACT
	COÛT TOTAL		140 492 854													

Sotouboua, le 04 février 2026

La Personne Responsable des marchés publics

TAGBA Mawaba