



10 FEV 2026

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan origin : .....  
Revision : .....  
Revision : .....  
Revision : .....

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Finition de l'apatam amélioré de l'EPP Djignadjoaga	DC	5 200 000	Non	oui	16/02/2026	20/02/2026	NA	23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026	NA	27/03/2026	2 mois	FACT 2026
2	Fabrication des table-bancs scolaires au profit de certaines écoles de la commune	DC	9 000 000	Non	oui	23/02/2026	27/02/2026	NA	02/03/2026	09/03/2026	23/03/2026	27/03/2026	NA	03/04/2026	2 mois	FACT 2026
3	Equipement et électrification du centre communautaire de Namoundjoga et du bureau du citoyen	DC	5 000 000	Non	oui	26/02/2026	02/03/2026		05/03/2026	12/03/2026	26/03/2026	30/03/2026	NA	06/04/2026	2 mois	FACT 2026
4	Securisation des domaines administratives dans les cantons de Tambonga, Namoundjoga, Papriet Pogno	DC	7 859 142	Non	oui	08/05/2026	12/05/2026	NA	15/05/2026	22/05/2026	05/06/2026	09/06/2026	NA	16/06/2026	1 mois	FACT 2026
5	Construction d'un hangar de type cantonal dans le marché de Papri	DC	900 000	Non	oui	02/03/2026	06/03/2026	NA	09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026	NA	10/04/2026	3 mois	RE (Projet COSO)
6	Construction des boutiques dans les marchés de Tangbamonte et Tambonga	DRP	31 059 142	Non	oui	11/05/2026	15/05/2026	NA	18/05/2026	02/06/2026	16/06/2026	22/06/2026	NA	29/06/2026	2 mois	FACT /ANADEB 2026
7	Réalisation d'une pompe à motricité humaine au centre communautaire de Namoundjoga	DC	4 000 000	Non	oui	09/03/2026	13/03/2026	NA	16/03/2026	23/03/2026	06/04/2026	10/04/2026	NA	17/04/2026	1 mois	FACT 2026
8	Acquisition du matériel informatique	DC	602 085	Non	oui	16/02/2026	20/02/2026	NA	23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026	NA	27/03/2026	1 mois	FP
<b>TOTAL</b>			<b>63 620 369</b>													